

Izvoditelj:

Naručitelj:

CESTE ŠIBENIK d.o.o.

za održavanje i zaštitu cesta, graditeljstvo i projektiranje
Šibenik Velimira Škorpika 27

IBAN: HR4623900011101071263 Hrvatska poštanska banka d.d.

HR6623400091110408578 Privredna banka Zagreb d.d.

Matični broj: 1383493; Upis: Trgovački sud u Splitu MBS 060136768;

OIB: 26591133102; Tem. kapital: 7.067.000,00 kn u stvarima i

pravima; / 937.952,09 € (f.t.k. 7,53450);

Član uprave: Nino Vrcić, dipl.ing.prom./ing.građ.

Općina ERVENIK

Butiga 24 22306 Ervenik

OIB 92918905402

Ugovor Klasa: 406-02/24-01/10;

Urbroj: 2182-14-01-24-6

od 14. listopada 2024. god.

OKONČANA SITUACIJA

za izvedene radove na pojačanom održavanju (sanaciji i modernizaciji) nerazvrstanih
cesta kao uporabivih građevina na području Općine Ervenik, naselje OTON, dionica
"KARNE PUT PREMA GROBLJU" faza 2 L=630,00 m tijekom studenoga 2024. godine

Vrijednost radova:

- ✓ ugovorenih
- ✓ ukupno izvedenih
- ✓ po prethodnim situacijama
- ✓ po ovoj situaciji

Osnovica	PDV 25%	Ukupno
45.004,90 €	11.251,23 €	56.256,13 €
44.986,35 €	11.246,59 €	56.232,94 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
44.986,35 €	11.246,59 €	56.232,94 €

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.

Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevne knjige.

Nadzornik
Robert Miletić
dipl. ing. građ.
Ovlašten inženjer građevinarstva

Datum ovjere: 19.11.2024.

Situaciju sastavio:

Gordana Bušac Krnić, mag.ing.aedif.

Broj: 229-UP1-1

Izvoditelj

Direktor: CESTE ŠIBENIK
društvo za održavanje i zaštitu
cesta, građevinarstvo
i projektiranje, d.o.o.
ŠIBENIK, Velimira Škorpika 27

Nino Vrcić, dipl.ing.prom./ing.građ.

Naručitelj

Odgovorna osoba:

Predrag Burza, dipl.oec.

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost	56.232,94 €
Do sada plaćeno	0,00 €
Ostaje za platiti	56.232,94 €

OBRAČUN PREDUJMA

Primljen predujam	
Obračunato po prethodnoj situaciji	
Obračunato u ovoj situaciji	0,00 €
Ukupno obračunato predujma	0,00 €
Ostaje u predujmu	0,00 €

Dospijanje: 19. prosinca 2024. putem transakcijskog računa, nakon čega zaračunavamo zateznu kamatu

Operater: AE

Mjesto, datum i vrijeme izdavanje situacije:

Šibenik, 19.11.2024 9:30




OKONČANA SITUACIJA

za izvedene radove na pojačanom održavanju (sanaciji i modernizaciji) nerazvrstanih cesta kao uporabivih građevina na području Općine Ervenik, naselje OTON, dionica "KARNE PUT PREMA GROBLJU", faza 2
L=630,00 m

Broj stavke	Opis stavke	Jed. mjere	Jedinična cijena	STUDENI 2024	
				Količina	Iznos eur
1.	PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI				930,50
1.1.	Geodetski radovi Izrada elaborata izvedenog stanja kao posebne geodetske podloge položajno i visinski u kartiranom i digitalnom obliku u mjerilu 1:1000.				
	Obračun po metru snimljene trase.	m ¹	1,10	630,00	693,00
1.2.	Strojno zasijecanje postojećeg asfaltnog zastora, utovar zapilanog materijala u vozilo i odvoz na deponiju.				
	Obračun u m zapilanog spoja.	m ¹	4,40	0,00	0,00
1.3.	Strojno malčiranje šiblja i granja uz dionicu radi lakšeg pristupa.				
	Obračun po m ² malčirane površine.	m ²	0,95	250,00	237,50
1.4.	Sječanje stabala ili grana promjera 10-30 cm: obuhvaća sječanje stabala ili grana promjera 10-30 cm, prikupljanje, utovar i odvoz na deponiju koju osigurava izvođač radova.				
	Obračun po komadu posječenog stabla.	kom	25,90	0,00	0,00
2.	ZEMLJANO TUCANIČKI RADOVI				22.804,15
2.1.	Široki iskop planuma ceste u tlu A, B i C s prosječnom dubinom iskopa oko 10,00 cm. Rad uključuje iskop, utovar u vozilo i odvoz na deponiju.				
	Obračun po m ³ izvedenog iskopa.	m ³	15,50	256,82	3.980,71
2.2.	Izrada posteljice: rad uključuje grubo ravnanje trase nakon iskopa, valjanje teškim valjkom, te eventualno dosipanje većih udubljenja kamenim materijalom.				
	Obračun po m ² uređene posteljice.	m ²	0,85	2.568,16	2.182,94
2.3.	Izrada tamponskog zastora koji se sastoji od kamenog materijala frakcije od 0-32 mm, debljine 15 cm. Rad uključuje nabavu, prijevoz i ugradnju kamenog materijala, planiranje te valjanje do potrebne zbijenosti.				
	Obračun po m ³ ugrađenog materijala.	m ³	31,00	383,50	11.888,50
2.4.	Izrada bankina obostrano duž trase ceste od jalovinskog sloja prosječne debljine 5,0-15,0 cm u uvaljanom stanju. Širina bankine treba biti 50 cm.				
	Obračun po m ¹ izvedene bankine.	m ¹	4,40	1.080,00	4.752,00

Broj stavke	Opis stavke	Jed. mjere	Jedinična cijena	STUDENI 2024	
				Količina	Iznos eur
3.	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA				19.391,70
3.1.	Izrada asfaltnog zastora od asfalt betona AC 11 surf BIT(50/70) AG4 M4 u jednom sloju debljine 4,0 cm u uvaljanom stanju. Rad uključuje nabavu, prijevoz i ugradnju asfalta te valjanje do potrebne zbijenosti.				
	Obračun po m ² izvedenog asfaltnog zastora.	m ²	12,10	1.602,62	19.391,70
4.	BETONSKI RADOVI				1.860,00
4.1.	Dogradnja betonskih pasica dimenzije poprečnog presjeka 050 m*0,15 m. Obuhvaća pripremu podloge, izradu oplata, dobavu i ugradnju betona. C25/30, ugradnju armature 2,12 kg/m ² , njegu betona, demonataža oplata te ostali rad i materijal na ugradnji. Obračun po m dograđene pasice.				
	Obračun po m dograđene pasice.	m ¹	31,00	60,00	1.860,00
			Osnovica:		44.986,35 €
			PDV 25%:		11.246,59 €
			Ukupno:		56.232,94 €

Odgovorna osoba naručitelja:



Predstavnik izvođitelja:


 Gordana Bušac Krnić / mag.ing.aedif.

Nadnevak situacije: 19. studenoga 2024.

Nadnevak isporuke: 19. studenoga 2024.

Dospijeće: 19. prosinca 2024., (putem transakcijskog računa), nakon čega zaračunavamo zateznu kamatu