

vl. Marko Križanović
Popovići 4, Kadina - Glavica

OIB: 57482795557
kontakt: +385(0) 98 556-996
mail: mkrižanovic@gmail.com
IBAN: HR4424070001100173843



Datum izdavanja: 15.11.2024.g.

1. OKONČANA SITUACIJA BR. 01/2024

Za izvršene građevinske radove: Izrada betonskih pasica Mizdrakovac „Kobilice“, (KLASA:406-02/24-01/7, URBROJ:2182-14-01-24-7, od 05.studenog 2024.godine).

Naziv vrijednosti	Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno s PDV-om
Ugovorena vrijednost radova prema ugovoru	19.631,00	4.907,75	24.538,75
Ukupna vrijednost obavljenih radova	19.617,60	4.904,40	24.522,00
Vrijednost po prethodnoj situaciji	0,00	0,00	0,00
Vrijednost po ovoj situaciji	19.617,60	4.904,40	24.522,00

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu izvedenih radova. Količine radova unesene su temeljem podataka iz građevinske knjige.

Nadzorno tijelo:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Robert Miletić
ing. građ.

Izvoditelj:

MK - ISKOP
vl. Marko Križanović
Popovići 4
Kadina Glavica
OIB: 57482795557

Naručitelj građnje:



Obračun plaćanja	Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno s PDV-om
Ukupna vrijednost po ovoj situaciji			
Plaćeno avansom u ovoj situaciji	19.617,60	4.904,40	24.522,00
Sveukupno			
Rekapitulacije	19.617,60	4.904,40	24.522,00
Ukupno za naplatu	19.617,60	4.904,40	24.522,00

TROSKOVNIK RADOVA

radovi na pojačanom održavanju (sanaciji i modernizaciji) nerazvrstanih cesta kao uporabivih građevina na području Općine Ervenik, naselje Oton, izrada betonskih pasica Mizdrakovac "Kobilice"

Broj stavke	Opis stavke	Jed. Mjere	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1. PRIPREMNI RADOVI					
1.1.	<p>Strojno zasijecanje postojećeg asfaltnog zastora, utovar zapilanog materijala u vozilo i odvoz na deponiju. Obračun po m' izvedenog zapilavanja asfaltnog zastora.</p> <p>SMJER OD KOBILICA PREMA OTONU DESNO L= 44,00 m' + 332,00 m' = 376,00 m' LIJEVO L= 20,00 m' + 10,00 m' + 150,00 m' + 30,00 m' = 210,00 m'</p>	m'	585,60	5,50 €	3.220,80 €
2. BETONSKI RADOVI					
2.1.	<p>Dogradnja betonskih pasica dim. poprečnog presjeka 0,50 m * 0,15 m. Obuhvaća pripremu podloge, izradu oplata, dobavu i ugradnju betona C 25/30, ugradnju armature 2,12 kg/m², njegu betona, demontažu oplata te ostali rad i materijal na ugradnji. Obračun po m' dograđene pasice.</p> <p>SMJER OD KOBILICA PREMA OTONU DESNO L= 44,00 m' + 332,00 m' = 376,00 m' LIJEVO L= 20,00 m' + 10,00 m' + 150,00 m' + 30,00 m' = 210,00 m'</p>	m'	585,60	28,00 €	16.396,80 €
OSNOVICA:					19.617,60 €
PDV:					4.904,40 €
SVEUKUPNO:					24.522,00 €


MK-ISKOP
 VI. Marko Križanović
 Popovići 4
 Kadina Glavica
 OIB: 57482795557