

vl. Marko Križanović  
Popovići 4, Kadina - Glavica

OIB: 57482795557  
kontakt: +385(0) 98 556-996  
mail: mkrižanovic@gmail.com  
IBAN: HR4424070001100173843



Datum izdavanja: 15.11.2024.g.

## 1. OKONČANA SITUACIJA BR. 01/2024

Za izvršene građevinske radove: Izrada betonskih pasica i rigola sa sabirnicom za prihvrat oborinskih voda, naselje Mokro polje, dionica „Japundžići, (KLASA:406-02/24-01/11, URBROJ:2182-14-01-24-6, od 05.studenog 2024.godine).

Naziv vrijednosti	Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno s PDV-om
Ugovorena vrijednost radova prema ugovoru	3.955,00	988,75	4.943,75
Ukupna vrijednost obavljenih radova	3.955,00	988,75	4.943,75
Vrijednost po prethodnoj situaciji	0,00	0,00	0,00
Vrijednost po ovoj situaciji	3.955,00	988,75	4.943,75

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu izvedenih radova. Količine radova unesene su temeljem podataka iz građevinske knjige.

Nadzornik izvođača radova GRAĐEVINARSTVA  
Robert Miletić  
dipl. ing. građ.  
izvršni inženjer građevinarstva  
5 42 1 4

Izvoditelj:

**MK - ISKOP**  
Marko Križanović  
Popovići 4  
Kadina Glavica  
OIB:57482795557

Naručitelj gradnje:

Obračun plaćanja	Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno s PDV-om
Ukupna vrijednost po ovoj situaciji	3.955,00	988,75	4.943,75
Plaćeno avansom u ovoj situaciji			
Sveukupno Rekapitulacije	3.955,00	988,75	4.943,75
<b>Ukupno za naplatu</b>	<b>3.955,00</b>	<b>988,75</b>	<b>4.943,75</b>

## TROŠKOVNIK RADOVA

radovi na pojačanom održavanju (sanaciji i modernizaciji) nerazvrstanih cesta kao uporabivih građevina na području Općine Ervenik, naselje Mokro polje, dionica "Japundžići"  
izrada betonskih pasica i rigola sa sabirnicom za prihvat oborinskih voda

Broj stavke	Opis stavke	Jed. Mjere	Količina	Jedinična cijena	Iznos
-------------	-------------	------------	----------	------------------	-------

### I. BETONSKI RADOVI

1.1.	Dogradnja betonskih pasica. Obuhvaća pripremu podloge, izradu oplata, dobavu i ugradnju betona C 25/30, ugradnju armature 2,12 kg/m <sup>2</sup> , njegu betona, demontažu oplata te ostali rad i materijal na ugradnji. Obračun po m' dograđene pasice.  L = 60,00 m'	m'	60,00	28,00 €	1.680,00 €
1.2.	Postavljanje rubnjaka dimenzija 15/25 cm ili 18/24 cm u svrhu kanaliziranja oborinske odvodnje u sabirnicu. obuhvaća iskop, uređenje podloge, dobavu rubnjaka dimenzija 15/25 cm ili 18/24 cm od betona C30/37 otpornog na smrzavanje i soli, ugradnju na podlogu od betona C12/15 prosječne količine (0,07 m <sup>3</sup> /m), uređenje spojnica cementnim mortom te ostali rad i materijal na ugradnji. Obračun po m' postavljenih rubnjaka.  L = cca 25,00 m'	m'	25,00	35,00 €	875,00 €
1.3.	Izrada sabirnice postojećeg propusta. Stavka obuhvaća: stroji iskop za izradu sabirnog okna prosječne dubine do 1,50 m, svjetlog otvora 60/60 cm, nabavu, dopremu i ugradnju betona klase C 25/30 sa stjenkama i dnom debljine 20 cm te oblikovanjem kinete, zatim nabavu, dopremu i ugradnju okvira s poklopaca za reviziju u betonu klase C25/30, zatrpavanje oko vanjskog plašta, utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponij. Obračun po komadu izvedene sabirnice.	kom	1,00	1.400,00 €	1.400,00 €
<b>UKUPNO BETONSKI RADOVI</b>					

**OSNOVICA:** 3.955,00 €

**PDV:** 988,75 €

**SVEUKUPNO:** 4.943,75 €

**MK - ISKOP**  
 VI. Marko Križanović  
 Popovići 4  
 Kadina Glavica  
 OIB: 57482795557